

				Ugovorna strana	Broj Ugovora (EBU-HV/Klasa-ŽUP)	Naziv_ugovora	PRR 2014-2020 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA -MAX. BUDGET (kn s PDV-om)	Realizacija po godinama					06.05.2019.		Napomena			
								2014	2015	2016	2017	2018	2019 - do 06.05.2019.	Ukupno realizacija 2014-2019 (kn s PDV-om)		% Realizacije		
A	MATERIJALNA ULAGANJA	Građenje/Radovi		Vodotehnika d.d. Zagreb +Branja d.o.o. Virovitica (Podizvršitelj; Vodoprivreda- Nova Gradiška d.d. + Grasa d.o.o.)	31-034/18	Ugovor o građenju - Građenje sustava navodnjavanja sukladno GD	24.811.038,35					2.370.514,76	5.175.952,86	7.546.467,62	30,42	Sukladno Obavijesti APPRRR-a od 19.04.2019. financijska korekcija za nabavu za ugovor je ukupno 447.438,66 kn s PDV-om		
				Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. nepredviđeni radovi - izmjene ugovora o građenju)			16.782.550,65								0,00			
				<b>Ukupno A - Materijalna ulaganja 1</b>			<b>41.593.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.514,76</b>	<b>5.175.952,86</b>	<b>7.546.467,62</b>	<b>18,14</b>			
B		Prikličenje na EEM		HEP-ODS d.o.o.	320-01/18-01/12	Ugovor o prikličenju na EES br. 401000-170069-00110202 iz 2018. godine s dodatkom iz 2019. godine	696.875,00					348.437,50		348.437,50	50,00			
				<b>Ukupno B - Materijalna ulaganja 2</b>			<b>696.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>348.437,50</b>	<b>50,00</b>			
C	NEMATERIJALNA ULAGANJA	Nematerijalna ulaganja				Nema	0,00							0,00				
				<b>Ukupno C - Nematerijalna ulaganja</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
D	OPĆI TROŠKOVI	Projektna dokumentacija		Institut IGH d.d. Zagreb	21-219/11	Ugovor o izradi detaljne projektne dokumentacije (geotehnički i geodetski elaborat (PGP), glavni projekt, izvedbeni projekt, izvedbeni projekt NUS-a i tender dokumentacija) - UGOVOR IZVRŠEN 2014. GODINE	38.119,55	38.119,55						38.119,55	100,00			
				Građevinski fakultet Zagreb	31-045/16	Ugovor o kontroli glavnog projekta (geotehnika) za potrebe izmjena i dopuna građevinske dozvole (Meho Saša Kovačević) - UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	3.000,00			3.000,00					3.000,00	100,00		
				Smagra d.o.o. Zagreb	31-013/17	Ugovor o kontroli izvedbenog projekta (BK) - UGOVOR IZVRŠEN 2017. GODINE	2.500,00			2.500,00						2.500,00	100,00	
				Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. izmjene i dopune PD, kontrola projekata i sl.)			482.499,45											
				<b>Ukupno projektna dokumentacija</b>			<b>526.119,00</b>	<b>38.119,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.619,55</b>		
				Studijska dokumentacija														
				Vodoprivredno-projektirni biro d.d. Zagreb	31-033/14	Ugovor o izradi parcelacijskog elaborata - UGOVOR IZVRŠEN 2014. GODINE	4.750,00	4.750,00								4.750,00	100,00	
				Ecoina d.o.o. Zagreb	31-042/14	Ugovor o izradi elaborata zaštite okoliša - UGOVOR IZVRŠEN 2015. GODINE	7.000,00		7.000,00							7.000,00	100,00	
				Vodoprivredno-projektirni biro d.d. Zagreb	31-025/15	Ugovor o izradi studije izvodljivosti -UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	47.000,00		25.900,00	21.100,00						47.000,00	100,00	
				Sedra consulting d.o.o. Zagreb	31-010/16	Ugovor o stručnoj recenziji glavnog i izvedbenog projekta te tender dokumentacije -UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	45.000,00			45.000,00						45.000,00	100,00	
				Institut IGH d.d. Zagreb	31-016/17	Ugovor o izradi Elaborata usklađenja Rješenja i izmjene glavnog projekta za ishođenje potvrde na izmjene glavnog projekta od tijela nadležnog za zaštitu okoliša - UGOVOR IZVRŠEN 2017. GODINE	4.500,00			4.500,00						4.500,00	100,00	
				Rezerva u tijeku provedbe projekta			245.500,00											
				<b>Ukupno studijska dokumentacija</b>			<b>353.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.250,00</b>		
				Pravno -imovinski odnosi														
				Pravno imovinski odnosi riješeni bez troškova													0,00	
				<b>Ukupno pravno -imovinski odnosi</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Stručni nadzor nad građenjem/radovima														
				Sedra consulting d.o.o. Zagreb (Podugovratelj: Geokon-Zagreb d.d. i H5 d.o.o.)	31-046/18	Ugovor o stručnom nadzoru nad građenjem/radovima (građ., geoteh., stroj., elektro.)	550.250,00						27.125,00	54.250,00		81.375,00	14,79	Sukladno Obavijesti APPRRR-a od 19.04.2019. financijska korekcija za nabavu za ugovor je ukupno 27.512,50 kn s PDV-om
				Institut IGH d.d. Zagreb	31-016/18	Ugovor o stručnom projektantskom nadzoru nad građenjem/radovima	156.125,00							12.500,00		12.500,00	8,01	
				Sedra consulting d.o.o. Zagreb	31-017/18	Ugovor o uslugama koordinator II ZNR tijekom građenja	64.350,00						3.950,00	9.875,00		13.825,00	21,48	
				Rezerva u tijeku provedbe projekta			704.108,00											
				<b>Ukupno stručni nadzor nad građenjem/radovima</b>			<b>1.474.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.075,00</b>	<b>76.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.700,00</b>		
				Kontrola kvalitete ugrađenih materijala (Naručitelj)														
	Rezerva u tijeku provedbe projekta													0,00				
	<b>Ukupno kontrola kvalitete ugrađenih materijala (Naručitelj)</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Arheološka istraživanja (probna/zaštitna)																	
	Kaducej d.o.o. Split	31-018/18	Ugovor o izradi elaborata arheološkog rekognosciranja terena	20.250,00						20.250,00			20.250,00	100,00				
	Rezerva u tijeku provedbe projekta			29.750,00														
	<b>Ukupno arheološka istraživanja (probna/zaštitna)</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>					
	Mjere zaštite okoliša i prirode																	
	Budući ugovor - Nabava planirana 2019.		Elaborat vodoistražnih radova za utvrđivanje lokacija i broja piezometara na istočnom dijelu sustava koji graniči s vodozaštitnom zonom	50.000,00										0,00				
	Budući ugovor - Nabava planirana 2020 ili 2021 godine		Ugradnja piezometara sukladno Elaboratu	100.000,00										0,00				
	<b>Ukupno mjere zaštite okoliša i prirode</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Administrativni troškovi																	
	Odvjetničko društvo Sunić i partneri j.t.d.	320-01/18-01/12	Pravna pomoć županiji u pripremi i realizaciji projekata navodnjavanja financiranih kroz program ruralnog razvoja - PREKO ŽUPANIJE	43.750,00				33.750,00	10.000,00				43.750,00	100,00				
	Narodne novine d.d.		Ostali troškovi (troškovi javnih nabava - dva računa) u 2018. godini - PREKO ŽUPANIJE	3.750,00					3.750,00				3.750,00	100,00				
	Razni izvršitelji		Ostali troškovi (troškovi javnih nabava, tehničkih pregleda, doprinosa za dozvole i sl.) od 2019. godine do kraja projekta	291.229,00										0,00				
	<b>Ukupno administrativni troškovi</b>			<b>338.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>					
	<b>Ukupno D - Opći troškovi</b>			<b>2.993.431,00</b>	<b>42.869,55</b>	<b>32.900,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>65.075,00</b>	<b>76.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.319,55</b>					
<b>SVEUKUPNO TROŠKOVI PROJEKTA PRR 2014-2020 (A+B+C+D)</b>							<b>45.283.895,00</b>	<b>42.869,55</b>	<b>32.900,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>2.784.027,26</b>	<b>5.252.577,86</b>	<b>8.222.224,67</b>				

Odobreni trošak po Obavijesti od 19.04.2019.  
 Neodobreni trošak po Obavijesti od 19.04.2019.  
 Ukupno

26.498.257,90  
 18.785.637,10  
 45.283.895,00