

**BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
SLAVONSKI BROD
ULICA PETRA KREŠIMIRA IV br.1**

Z A P I S N I K

o primopredaji i okončanom obračunu za izvedene radove na
**ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE - ZDRAVSTVENI OBJEKT OKUČANI DOM
ZDRAVLJA DR.ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA**

Ugovor br. 11/20 E-MV-22/19, KLASA:406-01/19-01/163, URBROJ: 2178/1-09-20-23
DATUM POTPISA UGOVORA: 09.07.2020. god.

NARUČITELJ: BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
Ulica P.Krešimira IV br:1, Slavonski Brod
OIB: 27400987949

IZVODITELJ: Geo-GIGANT d.o.o.,
Stanka Vraza 121, Slavonski Brod
OIB:91191692177

VRIJEDNOST UGOVORA (vrijednost radova pez PDV-a): 871.618,23 kn
PDV (25%): 217.904,56 kn
UKUPNO: 1.089.522,79 Kn

**UGOVORENI ROK IZVOĐENJA RADOVA NAKON POTPISIVANJA UGOVORA I UVOĐENJA
U POSAO: 180 dana od 24.08.2020.god. do 19.02.2021.god.**

DATUM UVOĐENJA IZVODITELJA U POSAO: 24.08.2020.god.

PREGLED, PRIMOPREDAJU I OKONČANI OBRAČUN SAČINILI:

- OVLAŠTENA OSOBA NARUČITELJA:

Branko Sabo, privremeni pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo,socijalnu skrb i hrvatske branitelje

- GLAVNI NADZORNI INŽENJER: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

- GLAVNI INŽENJER GRADILIŠTA: Zdravko Martić, ing.građ.

Predmet primopredaje i okončanog obračuna su izvedeni radovi na energetskej obnovi zgrade ZDRAVSTVENI OBJEKT OKUČANI DOM ZDRAVLJA DR.ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

1. GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Tijekom izvođenja radova vođen je građevinski dnevnik potpisan od strane ovlaštenih predstavnika Naručitelja (nadzorni inženjer) i Izvoditelja (inženjer gradilišta)

Geo-GIGANT d.o.o., Stanka Vraza 121, Slavonski Brod, OIB:91191692177 vodio je građevinski dnevnik (građevinsko obrtnički radovi):

Knjiga br.1. od 24.08.2020.god. - 29.10.2020.god.

Knjiga br.2. od 30.10.2020.god. - 07.01.2021.god.

Knjiga br.3. od 08.01.2021.god. - 19.02.2021.god.

Geo-GIGANT d.o.o., Stanka Vraza 121, Slavonski Brod, OIB:91191692177 vodio je građevinski dnevnik (elektroinstalaterski radovi):

Knjiga br.1. od 10.01.2021.god. - 12.02.2021.god.

Kopije listova pohranjuju se kod investitora

2. ROK IZVOĐENJA RADOVA

Uvođenje izvoditelja u posao izvršeno je na dan 24.08.2020.godine (u privitku zapisnik o uvođenju u posao). Rok završetka radova po Ugovoru je bio 180 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao radovi su završeni 19.02.2021.god.

3. KOLIČINE I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA

Radovi su izvedeni prema ugovorenom troškovniku, a građevinska knjiga izvršenih radova pohranjuje se u **MIG d.o.o., Trg pobjede 12/I, Slavonski Brod.**

VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA :	871.618,23 kn
UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:	858.645,41 kn
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRIVREMENIM SITUACIJAMA :	736.898,14 kn
VRIJEDNOST RADOVA PO OKONČANOJ SITUACIJI:	121.747,27 kn
ZADRŽANI IZNOS ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA:	0,00 kn
PREOSTALO ZA ISPLATU PREMA OBRAČUNU RADOVA:	0,00 kn (bez PDV-a)

Izvedeni radovi odgovaraju kvalitetom uvjetima iz ovog ugovora i pravilima struke te za ugrađene materijale izvođač dostavlja Popis (prilog uz izjavu izvođača o izvedenim radovima) pisanih izjava o sukladnosti, ispitivanja, izvješća i uvjerenja koji dokazuju uporabljivost građevine .

4. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Dana 01.03.2021.god. održan je INTERNI tehnički pregled te je na osnovu njega IZRAĐEN OVAJ ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI IZVEDENIH RADOVA.

Kvaliteta izvedenih radova dokazuje se sljedećim dokumentima:

1. Izjava glavnog izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine:
Broj: 11/2021, od: 22.03.2021. s priložima,
gl. inž. gradilišta: Zdravko Martić, ing.građ.
2. Izjava izvođača građevinsko - obrtničkih radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine:
Broj: 20/2021, od: 22.02.2021. s priložima,
inž. gradilišta: Zdravko Martić, ing.građ.
3. Izjava izvođača elektroinstalaterskih radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine:
Broj: 113-21, od: 12.03.2021. s priložima,
inž. gradilišta: Mario Dankić, ing.el.

Izvešća kao i dokumentacija za dokazivanje kvalitete pohranjeni su kod investitora.

5. JAMSTVENI ROK

Sukladno članku 20. Ugovora Izvođač je dužan u roku od 15 dana dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini 5% vrijednosti Ugovora bez PDV-a. Jamstveni rok počinje teći od dana uspješno završenog tehničkog pregleda i traje 2400 mjesec.

6. OSTALE ODREDBE

Radovi su završeni sukladno ugovoru i ugovornim obvezama. Ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvršitelja suglasni su sa svim navodima iz ovog zapisnika i zajednički ga potpisuju dana 22.03.2021. godine.

Predstavnik Izvoditelja:

Glavni nadzorni inženjer:

Ovlaštena osoba Naručitelja:



Damir Putnik, direktor



Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

