



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
I POLJOPRIVREDU

KLASA: 325-01/22-01/03

URBROJ: 2178-04-02/06-22-03

Slavonski Brod, 09. veljače 2022.

ŽUPAN
- o v d j e -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
- o v d j e -

**Predmet: Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama
u 2021. i Plan upravljanja lokalnim vodama u 2022. godini na
području maloga sliva «Šumetlica-Crnac»
- očitovanje, daje se**

Poštovani,

Sukladno Izvješću o izvršenju Plana upravljanja vodama u 2021. i Planu upravljanja lokalnim vodama u 2022. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac», a kojega dostavljamo u privitku dopisa, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu dajem slijedeće očitovanje:

Vrijednost izvedenih radova održavanja detaljne kanalske mreže i preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave u 2021. godini ukupno je iznosila **14.172.100,30 kn** (s PDV-om), a odnosi se na:

1. program redovnog održavanja, obnavljanja i osposobljavanja detaljne kanalske mreže u ukupnom iznosu od **4.005.915,43 kn** (s PDV-om) ili 28,26 % ukupne vrijednosti izvedenih radova,
2. program preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave u iznosu od **10.166.184,87 kn** (s PDV-om) ili 71,74 % ukupne vrijednosti izvedenih radova,

1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE DETALJNE KANALSKE MREŽE

Za realizaciju Programa redovnog održavanja i obnove detaljne kanalske mreže u 2021. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac» Nova Gradiška, naručitelj radova Hrvatske vode su s izvođačem Vodoprivredom-Nova Gradiška d.d. ugovorile i do 31. studenoga 2021. godine realizirali radove u ukupnom iznosu od 4.005.915,43 kn ili 100%.

U 2021. godini za redovno održavanje detaljne kanalske mreže uloženo je 4.005.915,43 kn, što je 2.054.930,75 kn ili 105,32 % više sredstava u odnosu na 2020. godinu.

Radovi su se sastojali od redovnog održavanja detaljne kanalske mreže, a koji su uključivali košnju, uklanjanje nanosa na području 10 jedinica lokalne samouprave uključujući Novu Kapelu, Staro Petrovo Selo, Vrbje, Cernik, Dragalić, Gornje Bogićevce, Okučane, Staru Gradišku, dio općine Oriovac i grad Novu Gradišku.

Na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac» Nova Gradiška nalazi se **1.225,10 km kanalske mreže III i IV reda** od kojih je u **2021. godini** održavano 670,45 km ili 54,72%, dok za obnovu i uređenje detaljne kanalske mreže preostaje **554,65 km kanala** ili **45,28%**.

1.2. RADOVI PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVE

Radovi redovnog održavanja hidrotehničkih građevina i uređenja vodotoka, sanacije oštećenja na vodotocima u 2021. godini ugovoreni su sa izvođačem radova Vodoprivredom-Nova Gradiška d.d. u iznosu od 10.178.049,33 kn, a realizirani s **10.166.184,87 kn** ili 99,88%.

Ukupna vrijednost izvedenih radova od štetnog djelovanja voda i održavanja kanalske mreže u 2021. godini iznosila je 10.166.184,87 kn što je 276.242,40 kn, ili 2,65 % manje u odnosu na 2020. godinu.

Generalno, sveukupna vrijednost izvedenih radova u 2021. godini od štetnog djelovanja voda i održavanja kanalske mreže iznosila je 14.172.100,30 kn i veća su u odnosu na 2020. za 1.458.204,78 ili 11,46 %.

2. PLAN RADOVA U 2022. GODINI

a) **Program radova na održavanju detaljne kanalske mreže** u 2022. godini planira se realizirati na bazi plana radova iz 2021. godine za košnju, održavanje propusta na kanalima, uklanjanju nanosa iz kanala te obnova dijela kanalske mreže.

b) **Plan radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave**

Planirani radovi za preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave na branjenom području malog sliva «Šumetlica- Crnac» za 2022. godinu ugovoreni su s licenciranom tvrtkom u ukupnom iznosu od 9.867.000,00 kn.

3. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

- Hrvatske vode sa 80% i općina Davor sa 20% sufinancirali su radove u 2020. godini na oborinskoj odvodnji dijela Savske ulice u Davoru u iznosu od 226.081,25 kn.
- U 2019. godini dovršena je izrada dokumentacije za Idejni projekt s geodetskom i geomehaničkom podlogom sustava obrane od poplave na slivovima Šumetlice i Rešetarice. Vrijednost ugovora je 1.351.575,00 kn. U tijeku je postupak ishoda lokacijske dozvole.
- Ugovoreni su radovi izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u duljini 4.850 m. Vrijednost ugovora iznosi 106.249,10 kn, a do sada je u 2020. godini realizirano 88,85%, odnosno 94.402,32 kn.

- U tijeku je priprema potpisivanja ugovora o sufinanciranju uređenja odteretnih kanala oborinske odvodnje uz cestu Slavonski Brod – Nova Gradiška. Vrijednost ugovora je **3.945.447,94 kn** koji sufinanciraju Hrvatske vode sa 2.769.374,89 kn ili 70,19%, grad Nova Gradiška sa 545.011,87 kn ili 13,82% i općina Rešetari sa 631.061,18 kn ili 15,99%.
- Modernizacija lijevobalnog savskog nasipa na dionici Davor-Pričac dužine 9.300 m i dionica Davor-Orubica-Bodovaljci, dužine 7.900 m (kazeta 4) u cilju povećanja stupnja sigurnosti zaobalja od 100-godišnjih velikih voda Save. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 41.760.227,34 kn, a dovršetak istih očekuje se tijekom 2022. godine.
- Modernizacija lijevobalnog savskog nasipa na dionici Davor-Orubica-Bodovaljci, dužine 1.200 m (kazeta 4) u naselju Davor kako bi se smanjilo procjeđivanje vode kroz nasip. U tijeku je izvođenje ugovorenih radova u iznosu od 10.519.601,25 kn s planiranim dovršetkom istih tijekom 2022. godini.
- Modernizacija lijevobalnog savskog nasipa na dionici Bodovaljci-Visoka Greda, dužine 12.900 m (kazeta 5) u cilju povećanja sigurnosti zaobalja od 100-godišnjih velikih voda Save. U tijeku je izvođenje ugovorenih radova u iznosu od 11.890.232,55 kn, s rokom dovršetka tijekom 2022. godine.

4. ZAKLJUČCI

Na temelju iznesenog predlaže se Županu i Županijskoj skupštini donošenje slijedećih zaključaka:

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2021. i Plan radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2022. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac»,
2. Traži se od Hrvatskih voda osiguranje potrebnih sredstava u 2022. godini za obnovu i uređenje preostalih 554,65 km zapuštenih kanala na području malog sliva „Šumetlica-Crnac“ za povećanje stabilnosti i konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

S poštovanjem,



PRIVREMENI PROČELNIK

Zeljko Burazović, mag.ing.agr.

Prilog:

1. Hrvatske vode, Izvješće o izvršenju Plana upravljanja lokalnim vodama u 2021. godini i Plan upravljanja lokalnim vodama u 2022. godini na području maloga sliva „Šumetlica-Crnac“